

## Eckbobanen

Naboinformasjon Mai 2023  
Fase 1

Seby AS  
Vestvollveien 6  
2019 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 87 00

---

21. april 2023

## Naboinformasjon mai 2023

I Holmenkollveien 45 er vi nå i godt i gang med arbeidene på Eckbobanen. I april har byggegjørdene kommet på plass, ballfangernett er flyttet, kunstgresset er fjernet og bygningsbesiktigelse er gjennomført. Det er etablert avsperring av fortauet i Holmenkollveien for å ivareta sikker inn- og utkjøring fra byggeplassen. Det er derfor viktig å følge skilting og benytte fortauet på motsatt side.

I mai vil arbeidene med utgraving og utkjøring av masser fortsette. Første uke i mai vil ramming av spunt starte opp, dette er sterkt støyende arbeider som vil pågå gjennom hele måneden. I månedskifte mai/juni vil det starte opp forberedende arbeider for sprengning.

Planlagte aktiviteter mai:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - Ramming av spunt             | Uke 18 - 21 |
| - Gravearbeidene fortsetter    | Pågår       |
| - Utkjøring av masser          | Pågår       |
| - Oppstart sprengningsarbeider | Uke 22      |

I perioden 2. mai til 27. juli vil det pågå sterkt støyende arbeider i varierende grad.

Seby har fått godkjent vedtak om dispensasjon fra støyforskriften i Oslo i periodene 02.05.23 - 19.05.23 og 16.06.23 – 27.07.23. Det har blitt søkt om utvidelse av dispensasjonen til også å gjelde for perioden 22.05.23 - 15.06.23.


Følgende arbeidstider vil gjelde når det pågår sterkt støyende arbeider:

Arbeidstid hverdager (man-fre):	08.00 – 17.00
Pause ved pågående arbeider:	12.00 – 13.00

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Det er satt opp støymålere som logger de støyende arbeidene.

Kartet viser hvilke bygninger ingeniørgeologen har vurdert at det er behov for bygningsbesiktigelse.



## Regelverk

Oslo kommune har gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift om begrenning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller det foreligger andre særlige grunner.

Det er stilt krav til følgende vilkår i dispensasjonen:

- Arbeidene må gjennomføres som beskrevet i søknad.
- Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy for omgivelsene.
- Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger, konsekvensene og andre planlagte avbøtende tiltak. Bydelen skal ha kopi av gjeldende naboinformasjon.
- Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.
- Det skal tilbys alternativt oppholdssted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

- Det må legges inn minst 1 time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen ved kontinuerlige sterkt støyende arbeider kl. 08-17 og minst to pauser à 1 time ved sterkt støyende arbeider utover kl. 17. Pausene må være planlagt til en forutsatt tid.

Du kan kontakte Bydel Vestre Aker på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes fra kommunens e-Innsyn.

**Hovedkontakt for naboer hos Ready:**

Navn: Aleksander Biseth-Evensen

Rolle: Daglig Leder

Telefon: 484 00 554

Mail: [aleksander@ready.no](mailto:aleksander@ready.no)

**Nabokontakt ved anleggstedet / entreprenør:**

Navn: Hanne Nes Panengstuen

Rolle: Anleggsleder Seby

Telefon: +47 936 37 165

Mail: [hanne.panengstuen@veidekke.no](mailto:hanne.panengstuen@veidekke.no)

**Det vil bli sendt ut ny naboinfo en gang pr. måned i prosjektets første fase.**

Fase 1: grunnarbeider, sprenging og spunt.

**Med vennlig hilsen**

Ready IF, NorgesGruppen og Seby